

**Отчет об исполнении инвестиционной программы (финансирование)
АО "Хабаровские энергетические системы"**

(наименование государственной организации)

в сфере теплоснабжения за 2020 год.

№ или наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) за 2020 год		Примечание	
	план	факт	план	факт	план по утвержденной ИП	факт	план по утвержденной ИП	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях повышения надежности:										
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях повышения надежности:										
1.1.1										
1.1.2										
1.2. Строительство иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения надежности:										
1.2.1										
1.2.2										
1.3. Улучшение проектной способности существующих тепловых сетей в целях повышения надежности:										
1.3.1										
1.3.2										
1.4. Улучшение мощности и производительности объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения надежности:										
1.4.1										
1.4.2										
Всего по группе 1.										
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с повышением новых потребителей, в том числе строительство новых										
2.1.1										
2.1.2										
2.1.3										
2.1.4										
Всего по группе 2.										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.1.1	Замена участка подземной прокладки тепловой сети ТМ-15 от узла трубопроводов №13 до пункта учета тепла.	2019	2019	2022	-	17 448,00	0,00	10 933,51	0,00	Заключен договор с ООО "Промские технологии" от 27.05.2019 г. № 124/19. Подет исполнение договора. В 2019 г. выполнены работы по замене трубопровода на участке УТ16-УТ6-УТ11-14а по ул. Индустриальной ООО "Промские технологии" подана апелляция жителя на решение арбитражного суда Хабаровского края от 30.12.2020 по делу № А73-9476/2020. Необходимо решение арбитражного суда Хабаровского края.
3.1.2	Замена тепловой изоляции на ленточной фундаменте на участке тепловой сети ТМ-15 от пункта учета тепла до узла трубопроводов № 1	2020	2020	2020	2020	3 357,30	2011,26	3357,3	2011,26	Работы завершены. Источником финансирования является амортизационные отчисления.
3.2	Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы теплоснабжения ТЭС-15-ТЭС-32 диаметром 159 мм, протяженностью 190 пог.м	2019	-	2019	-	2 366,40	0,00	0	0,00	Комплету направлено письмо от 21.09.2020 г. № 1744/20 о внесении изменений в Консессионное соглашение № 13 в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения, расположенных на территории Новоуральского городского поселения Верхнебурейнского муниципального района Хабаровского края от 30.07.2019г. Реализация данного мероприятия запланирована на 2025 г.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.1	Установка (восстановление) и сдачи в коммерческий учет прибора учета тепловой энергии на головном участке тепловой сети с дренажем по ул. Урицкого - ул. Центральной - ул. Крайневской.	2017	2017	2020	-	363,77	280,39	103,82	0,00	Заключен договор с ООО "Инновационные технологии" от 28.08.2017 г. № 222/17. В связи с выходом из строя весной 2020 г. блока электроники ИРС100 силами АО "ХЭС" приобретен новый блок. В 2021 планируется провести оборудованием подрядчику с последующим завершением работ.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
АО "Хабаровские энергетические системы"

(наименование регулируемой организации)
за 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических потерь на тепловых сетях на 1 кв тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час, установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величин технологических потерь, тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоснабителя по тепловым сетям					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	п. Новый Ургал	0	0	0	0	194,2	263,41	2,111/3,823	2,154/3,823	13977,39/25237,31	14222,71/25237,31
2	Котельная № 1 р.п. Чердомы	0	0	0	0	206,91	206,91	1,15/3,11	1,15/3,11		
3	Котельная № 2 р.п. Чердомы	0	0	0	0	210,78	210,78	1,76/2,59	3,21/2,59		
4	Котельная "Железнодорожная" р.п. Чердомы	0	0	0	0	243,09	243,09	3,28/0,56	3,28/0,56	16375,12/2450,81	21457,75/2450,81
5	Котельная "Прокбаа" р.п. Чердомы	0	0	0	0	236,32	236,32	2,51/0,97	2,52/0,37		
6	Полная тепловая энергия	0	0	0	0	0	0	1,81/1,07	1,81/1,07		

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Осокина Н.В.

М.П.

Ф.И.О.

Исполнитель: Начальник НТО

Бобышев Г.Е.

Ф.И.О.

(412) 46 13 40 доб. 202
контакт, тел. с кодом города
infohes@hes27.ru

контакт, Е-mail

