

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП города Хабаровска "Тепловые сети"**
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.	"Развитие застроенных территорий в границах ул. Яшина - Герасимова - ул. Марсовая"	2021	2021	2021	2021	9 464.66	3.79	Объект не готов к подключению
1.1.2.	"Многоквартирный жилой дом по ул. Заозерная, 36 в Железнодорожном районе г. Хабаровска"	2019	2021	2019	2021	0.00	24 596.27	Со стороны МУП работы выполнены 100%. Но с стороны заявителя готов не готов к подключению. Заявитель проходит согласование по документации. Акт ввода объекта будет выдан в 2022 году
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1.	-	-	-	-	-	0	0	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1.	"Развитие застроенных территорий в границах ул. Яшина - Герасимова - ул. Марсовая"	2021	2021	2021	2021	953.60	1 468.44	Затраты МУП города Хабаровска "Тепловые сети" за 2021 год на строительство и реконструкцию объектов основных средств
1.3.2.	"Многоквартирный жилой дом по ул. Заозерная, 36 в Железнодорожном районе г. Хабаровска", "Жилой дом со встроенными административными помещениями по ул. Сигнальной, 19 в Железнодорожном районе г. Хабаровска", "Многоквартирный жилой дом по ул. Беломорской, 23 в Железнодорожном районе г. Хабаровска"	2019	2021	2019	2021	0.00	9 607.99	Со стороны МУП работы выполнены 100%. Но с стороны заявителя готов не готов к подключению. Заявитель проходит согласование по документации. Акт ввода объекта будет выдан в 2022 году
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в								
1.4.1.	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Итого по группе 1.						10 418.26	35 676.48	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по группе 1.						0.00	0.00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	г.Хабаровск, теплотрасса по ул. Рокосовского, 31,35; теплотрасса по ул. Рокосовского, 21, 27, 29, 33	2021	2021	2021	2021	7 199.60	9 295.26	Акт ввода т/с
3.1.2.	г.Хабаровск, теплотрасса по ул. Карла Маркса ул. 145	2021	2021	2021	2021	4 487.30	4 487.30	
3.1.3.	г.Хабаровск, теплотрасса по ул. Оборонная с переходом через ул. Краснореченскую	2021	2021	2021	2021	9 993.53	9 909.34	Увеличение объемов выполненных работ, снижение стоимости в результате закупочных процедур
3.1.4.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Малиновского,33 (от ЦТК 733.07)	2021	2021	2021	2021	3 686.82	3 686.82	
3.1.5.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Стрельникова,15-Даниловского,18,18а,18б,22	2021	2021	2021	2021	1 625.57	1 625.67	Акт ввода т/с
3.1.6.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Комсомольская,4б, 8, 8а,14,16,18	2021	2021	2021	2021	2 553.24	2 553.24	
3.1.7.	город Хабаровск, теплотрасса т/т по ул.Оборонная,11,13-ул.Кошевого,3а,5,7,7а	2021	2021	2021	2021	919.17	919.17	
3.1.8.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Шевчука,3	2021	2021	2021	2021	162.85	162.85	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.9.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Некрасова, 51-53	2021	2021	2021	2021	487.88	487.88	
3.1.10.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Ленинградская, 5, 7	2021	2021	2021	2021	464.31	464.31	
3.1.11.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Салтыкова-Щедрина, 62 (от ЦТК 133.25)	2021	2021	2021	2021	144.05	144.05	
3.1.12.	город Хабаровск, теплотрасса по пер. Доступный, 4, 7, 8, 11, 12, 18; Гражданский, 8	2021	2021	2021	2021	513.07	513.07	
3.1.13.	город Хабаровск, тепловая сеть 662.04/5 - ул. Войкова, 5, ул. Дикопольцева, 49, 51, 70, 72, 74, 74а, 74б, Амурский бульвар, 50, 52, 54 (до границы с ж/д)	2021	2021	2021	2021	3 216.71	3 216.71	
3.1.14.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Калараша, 9	2021	2021	2021	2021	3 209.42	3 209.42	
3.1.15.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Краснореченская, 50, 48, 46, ул. Суворова, 11 (от ЦТК 133.25)	2021	2021	2021	2021	3 015.60	2 600.23	
3.1.16.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Тургенева, 94	2021	2021	2021	2021	421.56	421.56	
3.1.17.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Казачья гора, 3-12; пер. Ивановский	2021	2021	2021	2021	2 706.99	3 521.73	
3.1.18.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Краснореченская, 42а, 42, 40 а, 40	2021	2021	2021	2021	2 687.81	2 687.81	
3.1.19.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Вяземская, 8, 12, 14; т/т по ул. Сигнальная, 2, 2а, 4	2021	2021	2021	2021	15 528.11	23 578.08	Затраты МУП города Хабаровска "Тепловые сети" за 2021 год на строительство и реконструкцию объектов основных средств
3.1.20.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Большая, 89, 87а	2021	2021	2021	2021	12 314.00	13 387.63	Акт ввода т/с
3.1.21.	город Хабаровск, тепловая сеть с дренажем от УТсуш1, через камеру УТ1 с вводом в здание по пер. Байкальскому, 10 до УТсуш3; от УТсуш3, расположенной около здания ул. Кудьяка, 12 до УТсуш.4	2021	2021	2021	2021	9 700.73	6 841.16	Снижение стоимости в результате выполнения благоустройства собственными силами
3.1.22.	город Хабаровск, теплотрасса от квартальной теплосети до дома №7 квартала 40 лет Победы	2021	2021	2021	2021	3 451.05	3 564.21	Акт ввода т/с
3.1.23.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Кестромская, 46б	2021	2021	2021	2021	7 045.52	6 747.91	Увеличение объемов выполненных работ. Снижение стоимости в результате закупочных процедур
3.1.24.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Промышленная, 4а, 7, 60/24, ул. Шмаковская, 34, 6, 7, пер. Шмаковский, 2	2021	2021	2021	2021	6 423.06	6 423.06	
3.1.25.	город Хабаровск, теплотрасса по пер. Иртышский, 8а	2021	2021	2021	2021	3 866.63	4 324.30	Акт ввода т/с
3.1.26.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Аэродромная, 92, 94, 94а, 96, 98	2021	2021	2021	2021	3 004.25	3 004.25	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации		Год окончания реализации		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.27.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Краснореченская, Прогрессивная, Кутузова	2021	2021	2021	2021	2 335.39	2 335.39	
3.1.28.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Аксенова,22,24,26а,28	2021	2021	2021	2021	1 383.36	1 383.36	
3.1.29.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Серышева,60,60а, кл. Лейтенанта Шмидта,30	2021	2021	2021	2021	4 206.99	4 206.99	
3.1.30.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Гагарина,2д	2021	2021	2021	2021	1 780.00	1 977.10	Акт ввода т/с
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Реконструкция объектов предприятия	2021	2021	2021	2021	11 121.86	12 753.09	Затраты МУП города Хабаровска "Тепловые сети" за 2021 год на строительство и реконструкцию объектов основных средств
Всего по группе 3.						129 656.42	140 432.94	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей								
4.1.1.	Приобретение транспортных средств (экскаватор-погрузчик)	2021	2021	2021	2021	9 966.67	0.00	Изменение сроков закупки
4.1.2.	Приобретение транспортных средств (замена вакуумной машины)	2020	2021	2020	2021	0.00	4 580.00	
4.1.3.	Приобретение транспортных средств(автомобиль фургон(автомастерская)на шасси ГАЗ)	2021	2021	2021	2021	4 367.00	4 387.95	Изменение стоимости в результате закупочных процедур
4.1.4.	Приобретение транспортных средств(самосвал)	2021	2021	2021	2021	3 792.55	0.00	Договор № А-664 от 07.09.2021г заключен на основании торгов на сумму 3 792 547.95 руб с НДС. Срок поставки 90 дней. Поставщиком нарушены сроки поставки. Поставка осуществлена 11.01.2022г.
4.1.5.	Приобретение транспортных средств(полуприцеп НЕФАЗ)	2021	2021	2021	2021	1 981.14	1 981.14	
4.1.6.	Приобретение прочего имущества	2021	2021	2021	2021	3 604.00	4 217.23	Затраты МУП города Хабаровска "Тепловые сети" за 2021 год на строительство и реконструкцию объектов основных средств
Всего по группе 4.						23 711.35	15 166.32	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1.	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.1.2.	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Всего по группе 5.						0.00	0.00	
Всего по инвестиционной программе						163 786.03	191 275.75	

Директор
М.П.

А.Н.Волокжанин
Ф.И.О.

22

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

МУП города Хабаровска "Тепловые сети"

(наименование регулирующей организации)

за 2021 год

№ п/п	Наименование объектов	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям	
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 ккал/час установленной мощности		Увеличенный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с котельногором источником тепловой энергии		Отношение безотопных технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к материальной характеристике тепловой сети			
1	2	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Объекты предпринятия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тепловая энергия	1.24	1.21					5.392	5.40	389860.0	390222.3
	теплоснабжение							5.969	5.97	431606.7	432007.8

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Воложанин А.П.

Ф.И.О.

Менеджер:

начальник ЦЭО

(подпись)

Ситникова В.В.

Ф.И.О.

8(4212)46-21-90(доб.132)

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail