

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП города Хабаровска "Тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.							-	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1.							-	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1	город Хабаровск, пансионат по ул. Карла Маркса, 109д	2023		2023		5 552,42	-	не выполнен в связи с обращением заявителя об аннулировании заявки №688 от 27.03.2019г. по причине подключения объекта к теплоснабжению от газовой котельной
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
Всего по группе 1						5 552,42	-	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
2.1.1.							-	
Всего по группе 2							-	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Красноармейская, 10,12,14,16,18,20,22,30,30а; ул. Строительная, 7; т/т Красноармейская, 11,13,15,17,24,26,22,17а,13а, ул. Союзная, 14, ул. Строительная, 1, пер. Красноармейский, 4,8,12, ул. Ворошилова, 14	2022	2022	2022	2023		238,54	благоустройство объекта по инвестиционной программе 2022г
3.1.2	город Хабаровск, тепловая сеть п. Березовка Федоровское ш., 13	2023	2023	2023	2023	9 864,66	9 864,66	
3.1.3	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Красноармейская, 77, 79, 81	2023	2023	2023	2023	9 686,09	9 686,09	
3.1.4	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Вологодская 37, 39, 41, 43, 45, 45а, ул. Белорусская, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, ул. Халтурина, 30а, ул. Сунгарийская, 36, 38, 40, 46	2023	2023	2023	2023	4 459,63	5 246,88	выполнен дополнительный объем
3.1.5	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Красноармейская, Прогрессивная, Кутузова	2023	2023	2023	2023	1 344,90	1 344,90	
3.1.6	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Калараша, 6А	2023	2023	2023	2023	883,95	883,95	
3.1.7	город Хабаровск, тепловая сеть 620 40/1 - ул. Льва Толстого, 1, 3 - ул. Карла Маркса, 41, 39, 37 - ул. Пушкина, 58, 60	2023	2023	2023	2023	3 145,60	4 049,46	выполнен дополнительный объем
3.1.8	город Хабаровск, тепловая сеть Восточное ш., 22, 24 (мастерские, общежития, учебный корпус), пер. Благодатный, 6, 8	2023	2023	2023	2023	6 084,09	7 391,02	за счёт удорожания работ и материалов
3.1.9	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Карла Маркса, 111, 113, 115а, пер. Албанский, 176, пер. Санитарный, 7, 7е, 7д, до наружной стены ПУТ по пер. Санитарному, 7 (от ЦТК 392.108)	2023	2023	2023	2023	6 605,50	6 605,50	
3.1.10	город Хабаровск, т/т по ул. Даниловского, 25, 54, 55	2022	2022	2022	2023		36,05	благоустройство объекта по инвестиционной программе 2022г
3.1.11	город Хабаровск, тепловая сеть по пер. Трубиный, 2, 7, 13 ул. Ватутина, 16, 18, 20 ул. Волочаевская, 5В, 9, 13	2023	2023	2023	2023	2 553,39	2 072,35	уточнение стоимости выполненных работ
3.1.12	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Большая 91, 93	2023	2023	2023	2023	13 876,61	14 691,72	уточнение стоимости выполненных работ
3.1.13	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Красноармейская, 141, 143, 145А, 145	2023	2023	2023	2023	957,72	1 338,73	выполнен дополнительный объем
3.1.14	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Клубная, 20	2023	2023	2023	2023	482,96	1 109,20	выполнен дополнительный объем
3.1.15	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Осетинская, 1	2023	2023	2023	2023	5 047,00	4 694,16	изменение типа прокладки, уточнение стоимости выполненных работ
3.1.16	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Больничная, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 4, 4а, 4б, 4в, ул. Воронцовская, 47	2023	2023	2023	2023	4 759,40	6 135,74	выполнен дополнительный объем
3.1.17	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Клубная, 10	2023	2023	2023	2023	5 094,54	5 840,22	выполнен дополнительный объем
3.1.18	город Хабаровск, тепловая сеть по ул. Блюхера, 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 8а, 10, 12, 14, 20, пер. Дзержинского 3а, пер. Фабричный 6 (от ЦТК 813.63/3)	2023	2023	2023	2023	6 412,03	7 695,50	за счёт удорожания работ и материалов

3.1.19	город Хабаровск, т/с с дренажем ул. Руднева, 21,23,25,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1А,27,29,31; ул. Победы, 57,60; ул. Зои Космодемьянской, 34,32,30,28,26,24,22,20,24А,23,25; ул. Корабельная, 42; ул. Полины Осипенко, 50,52,54,56,43,45,41,43А; ул. Майская, 60 (от ТК 01.11)	2023	2023	2023	2023	1 276,77	1 276,77	
3.1.20	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Вяземская,16,14;	2023	2023	2023	2023	1 155,89	1 155,89	
3.1.21	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Карла Маркса, 109д, 107в, 109	2023	2023	2023	2023	1 194,06	2 130,78	уточнение стоимости по торгам
3.1.22	т/с по ул.Шевчука,25,27,29 пер. Ладомский,1,3,5	2023	2023	2023	2023	6 915,51	645,82	прошла осенние регламентные испытания, перенесена на 2024 год
3.1.23	т/с от ЦТК813.31 до зданий по пер. Молдавскому,1,2,2А,3,4,5,6,7,8,8А,9,ул.Верхнеудинская,7,11, ул.Волочасовская,21,23,25,ул.Ладомская,21,25,27, ул. Олега Кошевого, 21,23,27,27А,29,31,пер.Трубинный,3,17.	2023	2023	2023	2023	2 397,44	-	прошла осенние регламентные испытания, перенесена на 2024 год
3.1.24	т/т по ул. Малиновского, 25,21	2023	2023	2023	2023	5 419,46	-	прошла осенние регламентные испытания, перенесена на 2024 год
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Объекты предприятия	2023	2023	2023	2023	34 927,45	27 867,13	уточнение объемов и стоимости выполненных работ
Всего по группе 3						134 544,65	122 001,06	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1	экскаватор-погрузчик, емкость переднего ковша 1,03 куб. м, экскаваторный ковш объемом 0,24 куб. м, глубина копания до 5,3 м, город Хабаровск	2023	2023	2023	2023	8 190,60	4 166,67	уточнение стоимости по торгам
4.1.2	Объекты предприятия	2023	2023	2023	2023	7 000,00	12 847,37	изменение стоимости и объемов связи с изменением потребностей предприятия
4.1.3	Легковой автомобиль HAVAL H9, колесная формула 4x4, ДВС бензиновый, экологический класса Евро 6, 7-ми местный, повышенной проходимости, город Хабаровск	2023	2023	2023	2023	3 439,82	3 528,02	уточнение стоимости по торгам
4.1.4	Грузопассажирский автомобиль Great Wall Wingle 7, пикап с двухрядной кабиной, большим кузовом размером 1,7х1,5х0,5м, полный привод, ДВС дизельный, экологический класс Евро 5, город Хабаровск	2023	2023	2023	2023	2 379,26	2 433,33	уточнение стоимости по торгам
Всего по группе 4						21 009,68	22 975,39	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1.							-	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1.							-	
Всего по группе 5							-	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения								
6.1.1.							-	
Всего по группе 6							-	
ИТОГО по программе						161 106,75	144 976,45	

Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)



А.А. Литвинчук
(Ф.И.О.)

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
за предыдущий год**

МУП города Хабаровска "Тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объекты	1,21	0,59								
	тепловая энергия							5,183	5,187	389860,00	390128,13
	теплоноситель							5,727	5,731	430754,00	431050,25

Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)

А.А. Литвинчук