

к отчету об исполнении инвестиционной программы
Приложение N 2.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
ООО «Трансэнерго»
С.М. Самохин
Для
"18" октября 2016 года
М.П.



Пояснительная записка об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2016 года

ООО «Трансэнерго» распоряжением Правительства Хабаровского края от 14.08.2014г. № 591-рп утверждена Инвестиционная программа на 2015-2019 годы, согласно утвержденным показателям, запланировано прокладка и ввод в эксплуатацию КЛ-6 кВ от ЦРП 179 СРЗ до Ул. Рабочая Падь протяженностью-0,8 км с объемом финансирования-1,041 млн. руб. и установка высоковольтных ячеек в РУ-6кВ ЦРП 179 СРЗ в количестве-3 шт с объемом финансирования-1,636 млн. руб. в четвертом квартале 2016 года

На основании изложенного ООО «Трансэнерго» в третьем квартале 2016 года не производило работы по исполнению Инвестиционной программы.

Отчет ООО "Трансэнерго" об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет уточнен-ия стоимо-сти по резуль-татам		в том числе за счет уточне-ния стоимо-сти по резуль-татам
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
ВСЕГО																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2	Новое строительство	0	2,677	0	0	0	0	0	0	0	2,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Строительство ВЛ-6 кВот ПС КАФ до ЦРП СРЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Прокладка КЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ до РУ-6кВ ПС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Установка высоковольтных ячеек в РУ-6кВ ЦРП-179	0	1,636	0	0	0	0	0	0	0	1,636											
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Строительство ВЛ-6 кВ по ул Рабочая падь-Изумрудная в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул Булатной в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Прокладка КЛ-6кВ от ЦРП-179 СРЗ до ул Рабочая Падь	0	1,041	0	0	0	0	0	0	0	1,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Установка 2 шт КТП по ул Голубкова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Справочно:</i>																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет ООО "Трансэнерго" об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю директор ООО
"Трансэнерго"
С.М. Самохин
(подпись)
"18" 10 2016 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 (отчетный год)									
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	2,677		0	0	0	0	0	0	2,677	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,269		0	0	0	0	0	0	2,269	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,269		0	0	0	0	0	0	2,269	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора										
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)										
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации										
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей										
1.1.4.	Прочая прибыль										
1.2.	Амортизация										
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе										
1.2.2.	Прочая амортизация										
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет										
1.3.	Возврат НДС	0,408		0	0	0	0	0	0	0,408	
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:										
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга										
2.7.	Прочие привлеченные средства										
	ВСЕГО источников финансирования	2,677		0	0	0	0	0	0	2,677	
	для ОГК/ТГК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет ООО "Трансэнерго" о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю директор ООО
"Трансэнерго"
С.М. Самохин

(подпись)

10 16 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей 2016 год										Вывод мощностей 2016 год									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Прокладка КЛ-6 кВ от ЦРП 179 СРЗ до ул. Рабочая падь	0	0	0	0,8	0,8	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Установка высоковольтных ячеек в РУ-6кВ ЦРП-179 СРЗ	0	0	0	3	3	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.