

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП города Хабаровска "Тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за
2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.	"Склад по ул. Волочаевской, 8 в г. Хабаровске"	2020	2021	2020	2021	7611,081	0,000	Объект не готов к подключению
1.1.2.	"Объекты капитального строительства: "Ангар-лаборатория", "Баня", "Объединенные склады", "Гараж", "Овоохранилище", "Контрольно технический пункт", "ТП дизельная", "Контрольно-пропускной пункт"	2020	2020	2020	2020	14152,718	17313,120	Объект подключен
1.1.3.	"Создание торгово-выставочного центра с прилегающим административным зданием по ул. Юности в г. Хабаровске"	2020	2021	2020	2021	17398,047	0,000	Объект не готов к подключению
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения								
1.2.1								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1.	"Склад по ул. Волочаевской, 8 в г. Хабаровске"	2020	2021	2020	2021	12806,527	0,000	Объект не готов к подключению
1.3.2.	"Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание по ул. Карла Маркса (Литер В) в Железнодорожном районе г. Хабаровска, Административное здание с гаражом по ул. Карла Маркса. 109 (Литер В1) в Железнодорожном районе г. Хабаровска"	2020	2021	2020	2021	4448,132	0,000	Объект не готов к подключению
1.3.3.	"Объекты капитального строительства: "Ангар-лаборатория", "Баня", "Объединенные склады", "Гараж", "Овоохранилище", "Контрольно технический пункт", "ТП дизельная", "Контрольно-пропускной пункт"	2020	2020	2020	2020	2163,956	0,000	Объект подключен
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Флегонтова - пер. Трамвайному - Краснореченской	2020	2020	2020	2020	6075,038	6075,038	

3.1.2.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Брестской, 2; ул. Тихоокеанской, 16, 16А, пер. Зеленоборскому, 14А; ул. Тихоокеанской, 20, 14	2020	2020	2020	2020	3810,233	3810,232	
3.1.3.	г. Хабаровск, теплотрасса по пер. Монтажному, 1-9	2020	2020	2020	2020	4349,802	4349,803	
3.1.4.	г. Хабаровск, теплотрасса 662.03/3 по ул. Дикопольцева, 41, 43А, 45	2020	2020	2020	2020	751,907	751,907	
3.1.5.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Ленина, 40, 40а, 42, 44, ул. Гамарника 41а, 43а, 43б, 43в	2020	2020	2020	2020	618,910	618,910	
3.1.6.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Энтузиастов, 11	2020	2020	2020	2020	247,008	247,008	
3.1.7.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Ленина, 51, 51а, 53	2020	2020	2020	2020	402,268	402,267	
3.1.8.	г. Хабаровск, ул. Воровского, 17	2020	2020	2020	2020	1932,398	1932,398	
3.1.9.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Тихоокеанской, 211, 213; ул. Адмиральской, 23; ул. Руднева, 38 (от ТК 337.03)	2020	2020	2020	2020	96,438	96,438	
3.1.10.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Некрасова, 52	2020	2020	2020	2020	2998,827	2998,827	
3.1.11.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Калинина, 109, 111	2020	2020	2020	2020	1080,520	1080,520	
3.1.12.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Вологодской, 26	2020	2020	2020	2020	2445,396	1945,396	Снижение объемов работ
3.1.13.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Пушкина, 11, 13, 15, ул. Гоголя, 4, б-ру Уссурийскому, 56	2020	2020	2020	2020	1080,832	1080,832	
3.1.14.	г. Хабаровск, теплотрасса с дренажем по ул. Льва Толстого, 8	2020	2020	2020	2020	569,483	569,482	
3.1.15.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Гагарина, 18	2020	2020	2020	2020	2129,970	2129,970	
3.1.16.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Восточное шоссе, 48	2020	2020	2020	2020	9760,568	11189,611	Выполнен дополнительный объем работ
3.1.17.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Больничной, 2, 2в, 2е, 4, 4а, 6	2020	2020	2020	2020	1086,842	1086,842	
3.1.18.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Павловича, 3, 7, 18	2020	2020	2020	2020	718,777	718,777	
3.1.19.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Краснофлотской, 3г	2020	2020	2020	2020	811,380	829,604	
3.1.20.	г. Хабаровск, теплотрасса от существующего коопда до жилого дома по ул. Волочаевской, 160	2020	2020	2020	2020	1235,716	1235,715	
3.1.21.	г. Хабаровск, теплотрасса 815.08/3 по ул. Ленина, 3, 5, 9, 11, ул. Тургенева, 30	2020	2020	2020	2020	1996,759	1996,759	
3.1.22.	г. Хабаровск, теплотрасса к магазину по ул. Полярной, 4а	2020	2020	2020	2020	1743,950	1743,950	
3.1.23.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Калараша, 9	2020	2020	2020	2020	6395,262	7243,427	Снижение стоимости по торгам
3.1.24.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Карла Маркса, 145	2020	2020	2020	2020	12498,416	14651,573	Выполнен дополнительный объем работ, монтаж компенсатора

3.1.25.	г. Хабаровск, теплотрасса с дренажем по ул. Запарина, 43, ул. Фрунзе, 16,34, ул. Калинина, 53,55, б-ру Уссурийскому, 20, 4, 2, ул. Комсомольской, 66, ул. Тургенева, 43а, 45, пер. Братскому, 4, ул. Шевченко, 2, 3, 4, 5, 10	2020	2020	2020	2020	1253,549	1711,832	Выполнен дополнительный объем работ
3.1.26.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Монтажной, 40	2020	2020	2020	2020	1824,984	1412,508	Снижение стоимости по торгам
3.1.27.	г. Хабаровск, Кировский район, ул.Калинина, 148	2020	2020	2020	2020	804,068	599,070	Снижение стоимости по торгам
3.1.28.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Ленинградской, 5, 7	2020	2020	2020	2020	6024,611	13396,993	Выполнен дополнительный объем работ, строительство тепловых камер
3.1.29.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Суворова, 26	2020	2020	2020	2020	1395,820	1395,820	
3.1.30.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Шелеста, 75А	2020	2020	2020	2020	1053,478	1053,478	
3.1.31.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Шевчука, 3	2020	2020	2020	2020	2087,963	1258,006	Снижение стоимости по торгам
3.1.32.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Краснореченской, 64-72, ул. Айвазовского, 4, ул. Репина, 1а	2020	2020	2020	2020	3134,172	3134,172	
3.1.33.	г. Хабаровск, теплотрасса по пер. Забайкальский, 3, 4, 5, 12, ул. Забайкальская, 14, ул.Орджоникидзе, 9, 11, 13, 15		2020		2020		5030,936	Теплотрасса не прошла регламентные испытания
3.1.34.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Промышленная, 1		2020		2020		2114,152	Теплотрасса не прошла регламентные испытания
3.1.35.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Прогрессивная, 2,4		2020		2020		3082,921	Теплотрасса не прошла регламентные испытания
3.1.36.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Даниловского, 6,8,10,12,14,14Б		2020		2020		3781,379	Теплотрасса не прошла регламентные испытания
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Реконструкция объектов предприятия	2020	2020	2020	2020	20664,100	20664,100	
	Всего по группе 3.					103079,445	127420,655	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1.	Приобретение транспортных средств (замена автомобилей-фургонов)	2020	2020	2020	2020	7477,000	7477,000	
4.1.2.	Приобретение транспортных средств (замена сидельного)	2020	2020	2020	2020	3978,938	3978,938	
4.1.3.	Приобретение дизельных электростанций	2020	2020	2020	2020	563,634	563,634	

4.1.4.	Приобретение транспортных средств (замена вакуумной машины)	2020	2020	2020	2021	4663,333	0,000	Торги проведены в 2020 году, стоимость 4580 тыс.руб. Заключен договор. Перенесен срок поставки по договору в связи с нарушением сроков выполнения работ кузовостроителем. Поставлен в 2021 году.
4.1.5.	Приобретение транспортных средств (замена автомобиля Хендай Саларис)	2020	2020	2020	2020	1159	1159,000	
4.1.6.	Приобретение транспортных средств (замена самосвалов Камаз 65115)	2020	2020	2020	2020	4203,235	4203,235	
4.1.7.	Приобретение прочего имущества	2020	2020	2020	2020	4758,875	4758,875	
Всего по группе 4.						26804,015	22140,682	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
Всего по группе 5.								
Всего по инвестиционной программе						188463,921	166874,457	



А.Н.Воложанин

Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
МУП города Хабаровска "Тепловые сети"

(наименование регулирующей организации)

за 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Количество прекращений подачи		Количество перекрещений		Удельный расход топлива		Отношение величин		Величина теплопотерь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объекты предприятия										
	тепловая энергия							5,392	5,20	380860,0	389999,0
	тепловоснабитель	1,24	1,21					5,969	5,76	431606,7	431760,5

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Волокжанин А.Н.

Ф.И.О.

начальник ЦЭО

(должность)

Ситникова В.Б.

Ф.И.О.

8(4212)462190(доб.132)

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail

