

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП "Противоветровое предприятие тепловых сетей города Комсомольска-на-Амуре"

(наименование государственной организации)
за 2022 год

№ 6.1-ПП ТС

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия						Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	Установленный диаметр, мм	Тепловая мощность, т/ч	Протяженность, км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт	Амортизация	
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях повышения потребности														
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях повышения потребности														
1.2 Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения потребности														
1.3 Увеличение мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей в целях повышения потребности														
1.4 Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов центрального теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения потребности														
Всего по группе 1														
Группа 2. Строительство или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
Всего по группе 2														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1	Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Теплотрасса по ул. Шелюва, 3-17, 4-18	2022	2022	2022	2022	57-76		800		подземная (канал)	1391,035	1179,128		
3.1.2	Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Теплотрасса пос. Дружба к жилым домам №1, 6, 7, 9	2022	2022	2022	2022	219-426		200		подземная (канал)	730,472	821,076		
Всего по группе 3											2121,507	2000,204		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1.1	Строительство братской стояки для автозаправочной станции, расположенной по адресу ул. Прутевская, 69	2021	2021	2023	2023						10506,525	10648,654		
4.1.2	Привнесение основных систем (инженер, оборудование и автозаправочных устройств)	2022	2022	2022	2022						1833,325	2037,825		
Всего по группе 4											12339,85	12686,479		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов центрального теплоснабжения														
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем центрального теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
Всего по группе 5														
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты теплоснабжения, направленные на повышение надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по модернизации, реконструкции и антикоррупционной защищенности объектов теплоэнергетического комплекса, безопасности критической														
Всего по группе 6											14461,357	14686,683		
ИТОГО по программе														

Директор

Рублев Р.А.
(ф. и. о.)



Директор $(\Phi, H, O.)$ 