

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП города Хабаровска "Тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала		Год окончания		Стоимость мероприятий,		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.						0.00	0.00	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях								
1.2.1.	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1.						0.00	0.00	
1.3.2.						0.00	0.00	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением								
1.4.1.	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
Итого по группе 1.						0.00	0.00	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по группе 1.						0.00	0.00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул.Вологодская, 2,4, 4а, 6а	2022	2022	2022	2022	5 581.74	5 581.74	
3.1.2.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул.Молодежная,21; ул.Серова, 13, 15	2022	2022	2022	2022	11 216.46	11 216.46	
3.1.3.	город Хабаровск, теплотрасса по ул. Краснореченская, 10,12,14,16,18,20,22,30,30а; ул. Строительная, 7; т/т Краснореченская, 11,13,15,17,24,26,22,17а,13а, ул. Союзная, 14, ул. Строительная, 1, пер. Краснореченский, 4,8,12, ул. Ворошилова, 14	2022	2022	2022	2022	9 321.00	4 322.39	выполнено не в полном объеме
3.1.4.	город Хабаровск, т/т по ул. Воровского, 10, 10а, 12, 16, 17, 18, 20, ул. Покуса, 32, 34, 52 (от ЦТК 926.18/3)	2022	2022	2022	2022	4 947.53	5 916.79	выполнен дополнительный объем работ
3.1.5.	город Хабаровск, т/т по ул. Панфиловцев, 18	2022	2022	2022	2022	4 870.00	4 870.00	
3.1.6.	город Хабаровск, т/т по пер.Санитарный пер. 7, т/т по пер. Албанский, 17Б	2022	2022	2022	2022	3 012.78	3 012.78	
3.1.7.	г. Хабаровск, теплотрасса по пер. Гражданский, 3, 4, 5, 6	2022	2022	2022	2022	2 023.53	1 950.46	уточнение стоимости по торгам
3.1.8.	город Хабаровск, т/т по ул.Краснореченская, 116	2022	2022	2022	2022	2 609.69	2 609.69	
3.1.9.	город Хабаровск, т/т по ул.Краснореченская, 128	2022	2022	2022	2022	5 088.00	6 742.22	выполнен дополнительный объем работ
3.1.10.	город Хабаровск, т/т по ул.Вологодская, 26, 24, 22, 20, 20а, 18а	2022	2022	2022	2022	502.20	502.20	
3.1.11.	город Хабаровск, т/т Первомайская, 12, т/т по ул. Некрасова, 51-53	2022	2022	2022	2022	2 941.47	2 941.47	
3.1.12.	город Хабаровск, т/т по ул.Марсовая, 5	2022	2022	2022	2022	617.33	617.33	

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала		Год окончания		Стоимость мероприятий,		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.13.	город Хабаровск, т/с с дренажем 253.00/1 ул. Дзержинско-го, 40,40А,45А, ул. Муравьева-Амурского,8,20,24,30,38А,40,46,ул. Шеронова,91,ул. Запарина,55,59,63,65,66,ул. Фрунзе,56,58А,58,ул. Калинина,63,65,65А,68,72,76,78,80,ул. Истомина,42,42а,43а,44, ул. Комсомольская, 72, 80, 82, 84,б-р Уссурийский, 9 а, ул.Тургенева,62, 66, 68	2022	2022	2022	2022	4 861.12	4 861.12	
3.1.14.	город Хабаровск, т/г Восточное шоссе, 32	2022	2022	2022	2022	1 494.15	1 494.15	
3.1.15.	город Хабаровск, т/г по ул. Вяземская, 8,12,14	2022	2022	2022	2022	1 919.24	2 011.78	выполнен дополнительный объем работ
3.1.16.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Вяземская,8,12,14; т/г по ул. Сигнальная,2,2а,5	2022	2022	2022	2022	4 281.08	5 547.12	выполнен дополнительный объем работ
3.1.17.	город Хабаровск, теплотрасса по ул.Вяземская,22	2022	2022	2022	2022	5 507.77	5 507.77	
3.1.18.	город Хабаровск, т/г Клубная D-500	2022	2022	2022	2022	11 479.47	11 479.47	
3.1.19.	город Хабаровск, т/г по ул. Трёхгорная, 52	2022	2022	2022	2022	3 994.45	3 994.45	
3.1.20.	город Хабаровск, т/г по ул.Ленина, 43А	2022	2022	2022	2022	4 539.59	5 057.59	выполнен дополнительный объем работ
3.1.21.	г. Хабаровск, теплотрасса по ул. Руднева, 21, 23, 25, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1а, 27, 29, 31; ул. Победы, 57, 60; ул. Зои Космодемьянской, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 24а, 23, 25; ул. Корабельная, 42; ул. Полины Осипенко, 50, 52, 54, 56, 43, 45, 41, 43а; ул. Майская, 60 (от ТК 01.11)	2022	2022	2022	2022	9 970.79	10 538.47	выполнен дополнительный объем работ
3.1.22.	город Хабаровск, т/с 662.04/5 - ул. Войкова, 5, ул. Дикопольцева, 49,51,70,72,74,74А,74Б, Амурский бульвар, 50,52,54 (до границы с ж/д)	2022	2022	2022	2022	2 683.30	3 292.41	выполнен дополнительный объем работ
3.1.23.	город Хабаровск, т/г по ул. Даниловского, 25,54,55	2022	2022	2022	2022	2 267.21	3 058.24	выполнен дополнительный объем работ
3.1.24.	город Хабаровск, т/г по ул. Ворошилова, 2	2022	2022	2022	2022	2 057.61	2 057.61	
3.1.25.	город Хабаровск, т/г по ул. Суворова, 13,15,15А,17А	2022	2022	2022	2022	1 905.48	1 905.48	
3.1.26.	город Хабаровск, т/г Вологодская 37,39,41,43,45,45а, ул.Белорусская,33,35,37,38,40,42, 44,46,48 а, ул.Халтурина,30а,ул.Сунгарийская,36,38,40,46.	2022	2022	2022	2022	1 071.53	956.88	уточнение стоимости по торгам
3.1.27.	город Хабаровск, т/г по ул. Кирова, 4,5,2А,2Б,6,8 ; ул. Федеративная, 1 (от здания ЦТП-3 до ТК 01.40)	2022	2022	2022	2022	6 263.91	6 470.25	уточнение стоимости выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала		Год окончания		Стоимость мероприятий,		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.28.	город Хабаровск, т/с ул. Ленина, 33,35, ул. Шеронова, 63, ул. Волочаевская, 118 (от ЦТК 611.03/3) (Ленина, 33)	2022	2022	2022	2022	1 648.67	1 648.67	
3.1.29.	город Хабаровск, т/т по ул. Тихоокеанская, 126	2022	2022	2022	2022	650.76	777.06	уточнение стоимости выполненных работ
3.1.30.	город Хабаровск, т/т по ул. Амурский б-р 5,7	2022	2022	2022	2022	2 425.52	2 425.52	
3.1.31.	город Хабаровск, т/т по ул. Локомотивная, 12,126,12г,14б	2022	2022	2022	2022	2 561.54	2 419.73	уточнение стоимости выполненных работ
3.1.32.	город Хабаровск, т/т от ТК631.06/1 до ул. Стрельникова,4, ул. Стрельникова,24а, ул. Тихоокеанская,189а (Стрельникова ул. 24А "ВОСТОКТЕЛЕКОМ")	2022	2022	2022	2022	2 694.32	2 694.32	выполнен дополнительный объем работ
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением								
3.2.1.	Объекты предприятия	2022	2022	2022	2022	36 000.00	34 877.8400	уточнение стоимости выполненных работ
Всего по группе 3.						163 009.24	163 359.46	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений								
4.1.1.	Экскаватор -погрузчик, емкость переднего ковша 1.03 куб.м, экскаваторный ковш объемом 0.24 куб.м, глубина копания до 5.3 м	2022	2022	2022	2022	9 966.67	9 966.67	
4.1.2.	Самосвал Камаз 43255. Колесная формула 4х2. ДВС - дизельный. Экологический класс ЕВРО 5.	2022	2022	2022	2022	3 792.55	3 792.55	
4.1.3.	Автокран, колесная формула 4х2, ДВС дизельный, экологический класс ЕВРО 5, грузоподъемность 14-17 тонн	2022	2022	2022	2022	13 233.33	13 116.99	уточнение стоимости по торгам
4.1.4.	Приобретение прочего имущества	2022	2022	2022	2022	2 902.43	2 668.55	уточнение стоимости
Всего по группе 4.						29 894.980	29 544.76	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1.	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением								
5.1.2.	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
Всего по группе 5.						0.00	0.00	
Всего по инвестиционной программе						192 904.22	192 904.22	

Директор
М.П.



Литвинчук А.А.
Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

МУП города Хабаровска "Тепловые сети"

(наименование регулирующей организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
1	2	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
	Объекты предприятия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	тепловая энергия	1.21	0.65					5.183	5.191	389860.0	390468.2		
	теплоноситель							5.727	5.736	430754.0	431426.0		

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель:

начальник ПЭО

(должность)

Литвинчук А.А.

Ф.И.О.

Ситникова В.Б.

Ф.И.О.

8(4212)46-21-90(доб.132)

контакт. тел. с кодом города

office@teploseti.net

контакт. E-mail