

Отчет об исполнении инвестиционной программы
МУП "Производственное предприятие тепловых сетей города Комсомольска-на-Амуре"
(наименование регулируемой организации)
за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план.	факт.	план.	факт.	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план.	факт.	
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:													
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей													
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей													
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей													
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей													
Всего по группе 1													
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей													
Всего по группе 2													
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников													
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей													
Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Летний трубопровод от ТЭЦ-3 до автокооператива "Энергетик"													
3.1.1		2023	2023	2023	2023	219-325		208	подземная (канал)		569,393	603,743	
Модернизация существующей тепловой сети (покрытие современным теплоизоляционным материалом) Теплоотраза от ул. Металлургов, 3 до ул. Заводской, 3													
3.1.2		2023	2023	2023	2023	273-325		356	подземная (канал)		1465,971	1238,759	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
Всего по группе 3													
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и энергетической эффективности работы систем централизованного теплоснабжения													
Строительство крытой стоянки для автотранспорта, расположенной по адресу ул. Путейская, 4.1.1 68													
4.1.1		2021	2021	2024	2024						5342,700	3777,328	В связи с недостаточным финансовым обеспечением в отчетном году и переносом сроков окончания строительства, работы будут завершены в 2024 году.
4.1.2 Приобретение основных средств (машины, оборудования и автотранспортных средств) Вакуум													
4.1.2		2023	2023	2023	2023						9166,667	12083,333	Основные средства, предусмотренные ИП приобретенны в полном объеме. Причина превышения плановых сумм - реальная рыночная стоимость по результатам закупочных процедур.
Всего по группе 4													
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения													
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей													
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
Всего по группе 5													
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической													
Всего по группе 6													
ИТОГО по программе													
											16544,731	17703,163	

Директор

Рябьев Р.А.
(Ф. И. О.)



**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2023 год**
МУП "Производственное предприятие тепловых сетей города Комсомольска-на-Амуре"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекраще- ний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло- гических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекраще- ний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло- гических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час. установленной мощ- ности		Удельный расход топли- ва на производство еди- ницы тепловой энергии, отпускаемой с коллекто- ров источников тепловой энергии (для организа- ций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концесси- онного соглашения до- полнительно указывают- ся по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепло- носителя к материаль- ной характеристике тепловой сети		Величина технологи- ческих потерь при пере- даче тепловой энергии, теплоносителя по тепло- вым сетям (для органи- заций, эксплуатирую- щих объекты теплоснаб- жения на основании концессионного сог- лашения дополнительно указываются по каж- дому участку тепловой сети)	
1	2	план. 3	факт. 4	план. 5	факт. 6	план. 7	факт. 8	план. 9	факт. 10	план. 11	факт. 12
	Система теплоснабжения в целом по предприятию	0,5217	0,022	0	0	0	0	5,623	4,984	177971	178011,421

Директор

Рябцев Р.А.

(Ф.И.О.)

