

Отчет ООО "Трансэнерго" об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7
к Приказу Минэнерго России
от 24-03-2010 № 114

Утверждаю директор ООО
"Трансэнерго"
руководитель организации
С.М. Самохин
(подпись)
12.07.2016 года

М.П.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ОГРН 1102722003130
ИНН 2720943000
г. Хабаровск

Для документов

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 (отчетный год)								Осorno (аккрыто актами выполненнх работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн. рублей		%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО																					
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2	Новое строительство	0	2,677	0	0	0	0	0	0	2,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Строительство ВЛ-6 кВот ПС КАФ до ЦРП СРЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Прокладка КЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ до РУ-6кВ ПС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Установка высоковольтных ячеек в РУ-6кВ ЦРП-179	0	1,636	0	0	0	0	0	0	1,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Строительство ВЛ-6 кВ по ул Рабочая падь-Изумрудная в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул Булатной в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Прокладка КЛ-6кВ от ЦРП-179 СРЗ до ул Рабочая Падь	0	1,041	0	0	0	0	0	0	1,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Установка 2 шт КТП по ул Голубкова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет ООО "Трансэнерго" об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)



Утверждаю директор ООО
"Трансэнерго"
С.М. Самохин
(подпись)
"13" 20 16 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	2,677		0	0	0	0	0	0	2,677		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,269		0	0	0	0	0	0	2,269		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,269		0	0	0	0	0	0	2,269		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,408		0	0	0	0	0	0	0,408		
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	2,677		0	0	0	0	0	0	2,677		
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет ООО "Трансэнерго" о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю директор ООО
"Трансэнерго"

С.М. Самохин

(подпись)

" 13 " 07 2016 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей 2016 год										Вывод мощностей 2016 год									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Прокладка КЛ-6 кВ от ЦРП 179 СРЗ до ул. Рабочая падь	0	0	0	0,8	0,8	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
2	Установка высоковольтных ячеек в РУ-6кВ ЦРП-179 СРЗ	0	0	0	3	3	0	0				0	0	0	0	0	0	0			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.